

«УТВЕРЖДАЮ»
 главный инженер
 АО «Магаданэлектросеть»
 В.Д. Дробот
 « 22 » июля 2021 г.

Г Р А Ф И К
 ремонтов электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ
 АО «Магаданэлектросеть»
 на июль 2021 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение	
1	РП-1, РУ-6 кВ.	01	09.00-17.00	Допуск СЭЗ для увеличения дверного проема.	РРС ТП	
2	ВЛ-0,4 кВ «Заречный» с ТП-300.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	РРС ВЛ	
3	ТП-184, РУ-6/0,4 кВ.	02	09.30-13.30	Ремонт и регулировка ВН-16 ф. «Рыбзавод-2».	РРС ТП	
4	ВЛ-0,4 кВ «Контора АБК» с ТП-82.		10.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ	
5	ТП-10, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	05	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП	
6	ВЛ-6 кВ «Горняк» от ПС-35/6 кВ «Веселая».		10.00-17.00	Ремонт Р-25.	РРС ВЛ	
7	ТП-123, РУ-0,4 кВ.		10.00-17.00	Перезаводка КЛ-0,4 кВ.	РРС КЛ	
8	ТП-202, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	06	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП	
9	ВЛ-0,4 кВ «Спортивный» с ТП-236.		10.00-17.00	Замена опоры № 14.	РРС ВЛ	
10	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-43;		09.00-18.00		Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Широкий», «Новонагаевский» с ТП-78;					
	ВЛ-0,4 кВ «Нагаевский», «Поселок», «Приморский» с ТП-260;					
	ВЛ-0,4 кВ «Приморский» с ТП-152;					
	ВЛ-0,4 кВ «Чукотский» с ТП-151;					
ВЛ-0,4 кВ «Чубарова» с ТП-189.						
11	ТП-35, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	07	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП	
12	ВЛ-10 кВ «Оранжерея-1, 2» от ПС-35/10 кВ «Тепличный комбинат» до ТП-234.		10.00-17.00	Буровые работы, замена опоры № 15.	РРС ВЛ	
13	ТП-170, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	08	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП	
14	ВЛ-0,4 кВ «Заречный» с ТП-300.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	РРС ВЛ	
15	ТП-277, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ	
16	ВЛ-0,4 кВ «Прохладный» с ТП-176.	09	10.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ	

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
17	ТП-550, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	12	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
18	ВЛ-10 кВ «Горнолыжка».		10.00-17.00	Замена изолятора на опоре № 11. Вырубка просеки в пролетах опор № 1-2.	РРС ВЛ
19	ТП-123, РУ-0,4 кВ.		10.00-17.00	Перезаводка КЛ-0,4 кВ.	РРС КЛ
20	ТП-28, РУ-0,4 кВ.		09.00-14.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
21	ТП-193, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	13	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
22	ВЛ-6 кВ «Порт» от ПС-35/6 кВ «ДЭС» до ТП-87.		10.00-17.00	Безопасное производство работ на ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» с ТП-87.	РРС ВЛ
23	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» с ТП-87.		10.00-17.00	Замена опор № 20, 21.	РРС ВЛ
24	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1, «ВЛ-2» с ТП-60; ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-316; ВЛ-0,4 кВ «Поселок – 5 км Низ» с ТП-144.		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
25	ТП-81, 1 С.Ш.-6 кВ, Т-1.	14	09.30-17.00	Замена опорной изоляции на полимерную.	РРС ТП
26	ВЛ-10 кВ «Оранжерея-1, 2» от ПС-35/10 кВ «Тепличный комбинат» до ТП-234.		10.00-17.00	Буровые работы, замена опоры № 15.	РРС ВЛ
27	ТП-289, РУ-0,4 кВ.		09.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
28	ТП-307, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	15	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
29	ВЛ-0,4 кВ «Заречный» с ТП-300.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	РРС ВЛ
30	КЛ-10 кВ «ПС-35/10 кВ Тепличный комбинат – ТП-169» каб. Б.		10.00-17.00	Монтаж концевой разделки в РУ-10 кВ.	РРС
31	ТП-56, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
32	ТП-50, РУ-0,4 кВ.		14.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
33	ВЛ-0,4 кВ «Летний отряд» с ТП-155.	16	10.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ
34	ТП-88, РУ-6 кВ.	19	10.00-17.00	Замена изоляции на полимерную.	РРС ТП
35	ВЛ-0,4 кВ «Загородный» с ТП-103.		10.00-17.00	Замена опоры № 7.	РРС ВЛ
36	ТП-292, РУ-0,4 кВ.		09.00-14.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
37	ТП-100, РУ-0,4 кВ.		14.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
38	ТП-203, РУ-10/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	20	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
39	ВЛ-6 кВ «Порт» от ПС-35/6 кВ «ДЭС» до ТП-87.		10.00-17.00	Безопасное производство работ на ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» с ТП-87.	РРС ВЛ
40	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1» с ТП-87.		10.00-17.00	Замена опор № 20, 21.	РРС ВЛ
41	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.	21	10.00-17.00	Замена опор.	РРС ВЛ
42	ТП-309, РУ-0,4 кВ.		09.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
43	ТП-81, 2 С.Ш.-6 кВ, Т-2.	22	09.30-17.00	Замена изоляции на полимерную.	РРС ТП
44	ТП-5, РУ-0,4 кВ.		09.00-13.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
45	ВЛ-6 кВ «Поселок Марчекан» от Р-39.	23	10.00-17.00	ТО РЛК № Р-ТП-102, РЛК № Р-ТП-543.	РРС ВЛ
46	ТП-187, РУ-6/0,4 кВ, Т-1, Т-2.	26	10.00-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
47	ВЛ-0,4 кВ «Лесхоз» с ТП-309.		10.00-17.00	Замена опор.	РРС ВЛ
48	ТП-47, РУ-0,4 кВ.		09.00-18.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
49	ТП-119, РУ-6 кВ.	27	09.30-17.00	Замена изоляции на полимерную.	РРС ТП
50	ВЛ-0,4 кВ «Прохладный» с ТП-176.		10.00-17.00	Замена провода в пролетах опор № 5-6.	РРС ВЛ
51	ВЛ-0,4 кВ «Загородный», «Поселок» с ТП-103; ВЛ-0,4 кВ «Мастерские Морпорта» с ТП-115; ВЛ-0,4 кВ «Верхний», «Нижний» с ТП-126; ВЛ-0,4 кВ «Метеосопка» с ТП-77; ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-1», «ВЛ-2», «ВЛ-3», «ВЛ-4» с ТП-87; ВЛ-0,4 кВ «Верхний», «Нижний», «Солдатенко» с ТП-97.		09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
52	ТП-146, РУ-6/0,4 кВ, Т-1.	28	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
53	ТП-211, РУ-0,4 кВ.		09.00-14.00	Замена ОДПУ и ТТ.	ССЭ
54	ВЛ-0,4 кВ «Молодежный» с ТП-236.	30	10.00-14.00	Монтаж ПУ.	ССЭ

Начальник ОДС


В.В. Деревцов

Согласовано:
Начальник РРС


Д.В. Гладышенко