

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 АО «Магаданэлектросеть»
 В.Д. Дробот
 « 27 » марта 2020 г.

Г Р А Ф И К
ремонтв электрооборудования ТП, РП и ЛЭП 10-6/0,4 кВ
АО «Магаданэлектросеть»
на апрель 2020 года

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
1	ТП-1 РУ-0,4 кВ	06	10.00-17.00	Замена Р-1000А ввода Т-1, 2.	РРС ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Верхний» от ТП-97		10.00-17.00	Замена оп. № 13	РРС ВЛ
	ТП-135 камера Т-2		09.00-17.00	Замена Т-2.	РРС ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 14 км» от ТП-11.		10.00-17.00	Буровые работы, установка опор, монтаж провода СИП.	РРС ВЛ
	РП-4, ЗРУ-10 кВ, Секционный выключатель 10 кВ.		09.50-17.20	Профилактическое опробование устройств РЗ.	РРС РЗАИ
2	ТП-28 РУ-0,4 кВ секция 2.	07	09.30-17.00	Замена Р-1000А ввода Т-2.	РРС ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Автостоянка» от ТП-115.		10.00-17.00	Замена опор № 3, 4.	РРС ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Нижний», «Карьерный», «пригородный», «Поселок АТП Совхозный» с ТП-299;		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» с ТП-76;				
	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский» с ТП-175;				
	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский», Дальний» с ТП-783;				
ВЛ-0,4 кВ «Поселок 15 км» с ТП-11.					
4	ТП-289 РУ-6 кВ, Т-1, Т-2.	08	09.30-17.00	Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную	РРС ТП
	ВЛ-10 кВ «Птичник» от ПС «Снежная».		10.00-17.00	Замена опор № 11/12, 11/13.	РРС ВЛ
	РП-4, ЗРУ-10 кВ, НТМИ-10 № 2.		09.50-17.20	Профилактическое опробование устройств РЗ.	РРС РЗАИ
5	ТП-39 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2.	09	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	РРС ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Дет. сад» от ТП-223.		10.00-17.00	Замена опор № 1, 2, 3, 4. Монтаж провода СИП.	РРС ВЛ
6	ТП-17 Т-1; ТП-36 Т-1; ТП-27 Т-1.	10	09.30-14.00	Доливка трансформаторного масла в ТМ.	РРС ТП

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
7	ВЛ-0,4 кВ «Детсад» от ТП-223	13	10.00-17.00	Замена оп. №№ 1,2,3,4.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 14 км» от ТП-11.		10.00-17.00	Буровые работы, установка опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	РП-4, ЗРУ-10 кВ, НТМИ-10 № 1.		09.50-17.20	Профилактическое опробование устройств РЗ.	PPC РЗАИ
8	КТПн-106 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.	14	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	КТПн-107 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский» от ТП-175.		10.00-17.00	Замена опор № 9, 10, 11.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «поселок» с ТП-245;		09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Арманский» с ТП-166;				
	ВЛ-0,4 кВ «ВЛ-2», «ВЛ-3» с ТП-276;				
ВЛ-0,4 кВ «Рыбпром», «Поселок» с ТП-550.					
9	ВЛ-10 кВ «Птичник» от ПС «Снежная».	15	10.00-17.00	Замена опор № 11/12, 11/13.	PPC ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, ф. 10 кВ «ТП-90»,		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИ
10	КТПн-225 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.	16	09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	КТПн-237 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.		09.30-17.30	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Автостоянка» от ТП-115.		10.00-17.00	Замена опор № 3, 4.	PPC ВЛ
11	ТП-79 РУ-6 кВ секция 1, Т-1.	17	10.00-14.00	Регулировка коммутационных аппаратов.	PPC ТП
12	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 14 км» от ТП-11.	20	10.00-17.00	Буровые работы, установка опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, ф. 10 кВ «ТП-197».		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИ
13	ВЛ-0,4 кВ «Песочный», «Железнодорожный» с ТП-150;	21	09.00-18.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Верхний», «Нижний», «Гаражи связи» с ТП-188.				
	КТПн-178 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Молодежный» от ТП-148.		10.00-17.00	Расфазировка нагрузок.	PPC ВЛ
14	ТП-256 камера Т-1	22	09.00-17.00	Замена Т-1.	PPC ТП
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-21.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Котельная» от ТП-21.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж	PPC ВЛ

№	Наименование оборудования	Дата	Время	Вид Работ	Подразделение
				провода СИП.	
15	ВЛ-6 кВ «ТП-310, ТП-188» от Р-51 до ТП-173	23	10.00-17.00	Для безопасного пр-ва работ на ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» от ТП-173.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Сибирский» от ТП-173.		10.00-17.00	Монтаж СИП, подкл. абонентов	PPC ВЛ
	КТПн-244 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1.		09.30-17.00	Текущий ремонт электрооборудования.	PPC ТП
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, ф. 10 кВ «ТП-238».		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИ
16	ВЛ-10 кВ «ТП-65» от ПС «Центральная».	24	10.00-14.00	Техническое обслуживание РЛК Р-46, Р-47.	PPC ВЛ
	ТП-550 РУ-0,4 кВ		10.00-14.00	Ремонт Р-250А резерв	PPC ТП
17	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 14 км» от ТП-11.	27	10.00-17.00	Буровые работы, установка опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, ф. 10 кВ «ТП-224».		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИ
18	ВЛ-0,4 кВ «Нижний», «Пригородный», «Поселок АТП Совхозный» с ТП-299;	28	09.00-17.00	Отключение дебиторов.	ССЭ
	ВЛ-0,4 кВ «Литейный», «Поселок» с ТП-95;				
	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский» с ТП-175;				
	ВЛ-0,4 кВ «Пролетарский» с ТП-783;				
	ВЛ-0,4 кВ «Поселок 15 км» с ТП-11;				
	ВЛ-0,4 кВ «Тихая» с ТП-236;				
ВЛ-0,4 кВ «Тихий» с ТП-155.					
19	ВЛ-0,4 кВ «Поселок» от ТП-21.	29	10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	ВЛ-0,4 кВ «Котельная» от ТП-21.		10.00-17.00	Замена опор, монтаж провода СИП.	PPC ВЛ
	РП-7, ЗРУ-10 кВ, ф. 10 кВ «ТП-193».		09.50-17.20	Профилактическое восстановление устройств РЗ.	PPC РЗАИ

Начальник ОДС

Согласовано:

Начальник PPC

В.В. Деревцов

Д.В. Гладышенко